

عملکرد ۹ ماهه برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ استانها - مدیریت خدمات مهندسی

ردیف	استان	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید		احداث انبارهای ساده (چند منظوره و هانگار)		احداث انبارهای مکانیزه (سردخانه، سیلو، انبار سرد و انبار فنی چند منظوره)		ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا		اخذ رتبه پیمانکاری امور زیربنایی، آب و خاک و احداث خاک و گلخانه		پیمانکاری طرحهای آب و خاک توسط تشکلهای دارای رتبه		تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان از محل اعتبارات استانی		احداث ساختمان (اداری -دفتر کار)		ملاحظات	
		مرکز	پروژه	پروژه	تن	پروژه	تن	مرکز	مترمربع	مورد	تعداد	میلیون ریال	تعداد	مترمربع	تعداد	مترمربع			
۱	آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	آذربایجان غربی	۲	۲	۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳	اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	اصفهان	۱	۱	۲	۳۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵	البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۶	ایلام	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۷	بوشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۸	تهران	۲	۳	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹		
۹	چیرفت و کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۰	چهارمحال و بختیاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۱	خراسان جنوبی	۰	۰	۱	۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۵		
۱۲	خراسان رضوی	۱	۱	۴	۲۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۳		
۱۳	خراسان شمالی	۱	۱	۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰		
۱۴	خوزستان	۱	۱	۵	۱۰۱۸۰	۱	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰		
۱۵	زنجان	۱	۱	۲	۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۰		
۱۶	سمنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۷	سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶		
۱۸	فارس	۴	۵	۳	۷۰۰	۱	۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۱۴۴۱	۱۳	۱۳۹۰۰	۱	۴۵۰	
۱۹	قزوین	۱	۱	۲	۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۴		
۲۰	قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۱	کردستان	۴	۴	۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۲	کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۰		
۲۳	کرمانشاه	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۴	کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۵	گلستان	۳	۳	۵	۴۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰		
۲۶	گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۷	لرستان	۱۰	۱۰	۲	۱۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۸	مازندران	۰	۰	۱	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰		
۲۹	مرکزی	۱	۱	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۲	۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۹		
۳۰	هرمزگان	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷		
۳۱	همدان	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳۲	یزد	۳	۴	۴	۷۱۳	۰	۰	۰	۲	۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰		
	جمع کل :	۴۶	۵۰	۳۶	۲۷۴۳۱	۳	۶۴۰۰	۸	۲۹۶۶	۰	۱۴	۱۱۴۴۱	۱۳	۱۳۹۰۰	۲۷	۴۰۸۳			
	جمع کل مصوب	۹۴	۱۱۹	۷۹	۷۴۹۶۳	۴۱	۱۱۸۹۶۳	۱۲۵	۱۰۶۴۲	۸	۲۸	۲۱۹۳۰۰	۷۰	۲۵۲۶۷	۶۲	۱۷۸۳۳			
	درصد	۴۸.۹	۴۲	۴۵.۶	۳۶.۶	۷.۳	۵.۴	۶.۴	۱۹	۰	۵۰	۵.۲	۱۸.۶	۵۵	۴۳.۵	۲۲.۹			

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

ردیف	موقعیت جغرافیایی					نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	سال شروع عملیات	عنوان شاخص	عنوان زیر پروژه	متقاضی / مجری عملیات	تعداد پروژه	حجم زیر پروژه	واحد	محل تامین اعتبار	قبل	در صد پیشرفت سال	در صد پیشرفت ۳ ماهه	در صد پیشرفت ۶ ماهه	در صد پیشرفت ۹ ماهه	وضعیت تایید	توضیحات
	استان	شهرستان	بخش	شهر	روستا																	
۱	آذربایجان شرقی	هشترود	مرکزی		درین سو	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاونی روستایی درین سو	۱	۵۰	تن	منابع داخلی					NO	در صورت ارسال مدارک و مستندات در سه ماهه بعدی تایید خواهند شد.	
	آذربایجان شرقی	هشترود	مرکزی	ملاچیق		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاونی روستایی ملاچیق	۱	۵۰	تن	منابع داخلی					NO		
	آذربایجان شرقی	هشترود	مرکزی		آتش بیگ		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاونی روستایی آتش بیگ	۱	۵۰	تن	منابع داخلی					NO	
	آذربایجان شرقی	هشترود	مرکزی				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	اتحادیه هشترود	۱	۶۰	تن	منابع داخلی					NO	
آذربایجان شرقی	تبریز	مرکزی				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای مکانیزه	احداث سردخانه		۱	۴	تن	منابع داخلی					NO	در صورت ارسال مدارک و مستندات و تعیین مجری پروژه در سه ماهه بعدی تایید خواهند شد.	
آذربایجان شرقی	هشترود-میانه-اهر-مرند	مرکزی				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و مرمت انبار	اتحادیه شهرستانهای هشترود-میانه-اهر-مرند	۱	۱۸۰۰	مترمربع	اعتبارات استانی					NO	در صورت ارسال موافقتنامه استانی و تفکیک مجریان در سه ماهه بعدی تایید خواهند شد.	
	هشترود-میانه-اهر-مرند	مرکزی				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و مرمت ساختمان	اتحادیه شهرستانهای هشترود-میانه-اهر-مرند	۱	۷۰۰	مترمربع	اعتبارات استانی					NO		
آذربایجان شرقی	هشترود	مرکزی				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث آزمایشگاه بوجاری	اتحادیه هشترود	۱	۷۰	مترمربع	منابع داخلی					NO	در صورت ارسال مدارک و مستندات در سه ماهه بعدی تایید خواهند شد.	
	آذربایجان شرقی	میانه	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث آزمایشگاه بوجاری	اتحادیه میانه	۱	۳۰	مترمربع	منابع داخلی					NO		
آذربایجان غربی	نقده	مرکزی				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاونی محمدشاه	۱	۶۰	تن	منابع داخلی					NO	در صورت ارسال مدارک و مستندات در سه ماهه بعدی تایید خواهند شد.	
۲	آذربایجان غربی	شوط	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	اتحادیه شهرستان شوط	۱	۶۰	تن	منابع داخلی					OK		
	آذربایجان غربی	ارومیه		بالانچ		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	اتحادیه استان	۱	۶۰	تن	منابع داخلی					OK		
	آذربایجان غربی	سلماس	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	اتحادیه شهرستان سلماس	۱	۵۰۰	تن	منابع داخلی					OK		
۳	اردبیل	پارس آباد	مرکزی		۰	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۳	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی	اتحادیه تعاون روستایی پارس آباد	۱	۵۷۵	مترمربع	کمکهای فنی و اعتباری	۳۷				NO	تغییر پیشرفت فیزیکی اعلام نشده است.	
۴	اصفهان	چادگان	مرکزی		گشنیزان	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاونی روستایی کاوه	۱	۵۰	تن	منابع داخلی					OK	در عملکرد ۶ ماهه منظور شده است	
	اصفهان	گرگاب	مرکزی			عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	احداث سوله و پوشش انبار چندمنظوره	احداث سوله و پوشش انبار	شرکت تعاونی کشاورزی شهدای گرگاب شهرستان گرگاب	۱	۱۰۰۰	تن	کمکهای فنی و اعتباری	۲.۵				OK	در عملکرد ۶ ماهه منظور شده است	
	اصفهان	نجف آباد	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۴	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاونی گاوداران نجف آباد	۱	۲۳۰۰	تن	منابع داخلی					OK	ابعاد انبار ۴۸*۲۵*۸ میبایست معادل ۲۳۰۰ تن منظور شد	
	اصفهان	نجف آباد	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۴	احداث ساختمان اداری و دفتر کار شرکت تعاونی	احداث ساختمان اداری و دفتر کار شرکت تعاونی	شرکت تعاونی گاوداران نجف آباد	۱	۲۵۰	مترمربع	منابع داخلی					NO	تصاویر ارسال شده لیکن قرارداد ارسال نشده در صورت ارسال در عملکرد بعدی لحاظ خواهد شد.	
۵	ایلام	ابدانان	مرکزی		اب انار	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوطه سازی	شرکت تعاون روستایی آب انار	۱	۱۰۰۰	مترمربع	منابع داخلی					OK		

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

ردیف	موقعیت جغرافیایی					نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	سال شروع عملیات	عنوان شاخص	عنوان زیربروز	متقاضی / مجری عملیات	تعداد پروژه	حجم زیر پروژه	واحد	محل تامین اعتبار	درصد پیشرفت سال قبل	درصد پیشرفت ۳ ماهه	درصد پیشرفت ۶ ماهه	درصد پیشرفت ۹ ماهه	وضعیت تایید	توضیحات
	استان	شهرستان	بخش	شهر	روستا																
۶	ایلام	سیروان	مرکزی	لومار	لرینی	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوطه سازی	شرکت تعاون روستایی لومار	۱	۱۰۰۰۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
	ایلام	سیروان	مرکزی	لومار	لرینی	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث ساختمان نگهداری	شرکت تعاون روستایی لومار	۱	۳۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	جزو شاخص احداث ساختمان نبوده و مرکز خرید است	
۷	بوشهر	بوشهر	-	بوشهر	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	کالیبراسیون باسکول	تحدیه تعاون روستایی استان	۱	۱	مورد	منابع داخلی				NO	کالیبراسیون باسکول جزو شاخص تجهیز مراکز خرید نمی باشد.	
	تهران	ملارد	مرکزی	ملارد		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	دیوار کنسی کبیر	شرکت تعاونی روستایی امیر کبیر	۱	۲۰۶	مترطول	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
۸	تهران	فیروزکوه	مرکزی	فیروزکوه		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	ساختمان نگهداری	شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان فیروزکوه	۱	۵۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
	تهران	ملارد	مرکزی	ملارد		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	سراپداری	شرکت تعاونی روستایی امیر کبیر	۱	۸۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
۹	تهران	اسلامشهر	مرکزی	اسلامشهر		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبار ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاونی تولید نواب صفوی	۱	۵۰۰	تن	منابع داخلی		۲۰	۱۰۰	OK		
	تهران	فیروزکوه	مرکزی	فیروزکوه		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی	شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان فیروزکوه	۱	۵۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
۱۰	تهران	پاکدشت	مرکزی	پاکدشت		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی	شرکت تعاونی روستایی کاوه	۱	۱۷۵	مترمربع	منابع داخلی		۸۰	۱۰۰	OK		
	تهران	پاکدشت	مرکزی	پاکدشت		عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	اداری	شرکت تعاونی روستایی کاوه	۱	۳۳۵	مترمربع	منابع داخلی	۶۰	۹۱	۱۰۰	OK	مساحت ۳۰۶ مترمربع در سال ۹۴ تایید شده است.	
۱۱	تهران	شهریار	مرکزی	شهریار		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	صندوق تعاونی یا واحد اعتباری	۱	۳۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
	تهران	شهریار	مرکزی	شهریار		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	دفتر کار	شرکت تعاونی روستایی پیروز	۱	۲۰۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
۹	جیرفت و کهنوج	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
۱۰	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	مرکزی	-	-	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	تبدیل انبار به فروشگاه شهرکرد	اتحادیه شهرستان شهرکرد	۱	۱۵۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	تعداد ۶ غرفه در سال ۹۵ به غرف قبلی اضافه شد	
	چهارمحال و بختیاری	مراکز خرید سطح استان	-	-	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	خرید تجهیزات مربوط به خرید گندم	شبکه تعاون روستایی استان	۳۶	۳۶	مورد	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	NO	جزو شاخص تجهیز مراکز خرید نمی باشد.	
۱۱	خراسان جنوبی	فردوس	*	*	سرتد	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	احداث انبار ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاونی تولید نسیم سرتد	۱	۳۲۰	تن	تجهیز تعاونی تولید		۱۰۰	۱۰۰	OK	ظرفیت انبار از ۲۵۰ به ۳۲۰ تن افزایش و هشت درصد معادل ۲۵ تن در سال ۹۴ لحاظ شده است	
	خراسان جنوبی	بیرجند			مهمویی	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث دفتر کار	شرکت تعاونی تولید مهمویی	۱	۸۰	مترمربع	تجهیز تعاونی تولید		۱۰۰	۱۰۰	OK		
۱۱	خراسان جنوبی	فردوس	مرکزی			عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۲	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث ساختمان اداری	اداره شهرستان فردوس	۱	۴۲۰	مترتبع	اعتبارات استانی	۲۸	۱۰۰	۱۰۰	OK	سی و هشت درصد معادل ۱۶۵ مترمربع در سال ۹۲ لحاظ شده است	
	خراسان جنوبی	سریشه			دشت خوشاب	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	پیمانکاری طرحهای آب و خاک زهکشی	طرحهای آبیاری و زهکشی	شرکت سهامی زراعی دشت خوشاب سریشه	۱	۱۰۰۰	میلیون ریال	جهاد کشاورزی				NO	تصاویر ارسال شده لیکن قرارداد ارسال نشده در صورت ارسال در عملکرد بعدی لحاظ خواهد شد.	
۱۱	خراسان رضوی	فیروزه				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاونی روستایی آذرگون	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	عکس ارسال شده	
	خراسان رضوی	فیروزه				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده چندمنظوره	احداث انبارهای ساده	شرکت تعاونی روستایی آذرگون	۱	۱۳۵۰	تن	منابع داخلی		۸۰		OK	عملکرد نه ماهه ۱۰۸۰ تن	
	خراسان رضوی	تایباد	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده چندمنظوره	احداث انبارهای ساده	اتحادیه تعاون روستایی تایباد	۱	۸۵۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	عکس انبار ۱۲ در ۶۰ متر ارسال شده (عملکرد نه ماهه ۸۵۰ تن)	

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

ردیف	موقعیت جغرافیایی					نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	سال شروع عملیات	عنوان شاخص	عنوان زیرپروژه	متقاضی / مجری عملیات	تعداد پروژه	حجم زیر پروژه	واحد	محل تامین اعتبار	درصد پیشرفت سال قبل	درصد پیشرفت ۳ ماهه	درصد پیشرفت ۶ ماهه	درصد پیشرفت ۹ ماهه	وضعیت تایید	توضیحات
	استان	شهرستان	بخش	شهر	روستا																
۱۲	خراسان رضوی	تایباد	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	اتحادیه تعاون روستایی تایباد	۱	۶۵۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	عکس انبار ۱۰ در ۴۲ متر ارسال شده عملکرد نه ماهه ۶۵۰ تن	
	خراسان رضوی	تربت حیدریه	رخ		درخت سنجد	عملکرد	جدید	۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاونی تولید زرگل رخ	۱	۲۵۰	تن	تجهیز تعاونی تولید-منابع داخلی		۵۰	۱۰۰	OK	عملکرد نه ماهه ۲۵۰ تن	
	خراسان رضوی	تربت حیدریه	رخ			عملکرد	تکمیلی	۹۴	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث دفتر کار	شرکت تعاونی تولید زرگل رخ	۱	۷۵	مترمربع	تجهیز تعاونی تولید-منابع داخلی	۵۰	۹۰	۱۰۰	OK	عملکرد نه ماهه ۳۷/۵ متر مربع	
	خراسان رضوی	بردسکن	مرکزی			عملکرد	تکمیلی	۹۴	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث ساختمان اداری	اتحادیه تعاون روستایی بردسکن	۱	۱۸۰	مترمربع	منابع داخلی	۵۰	۸۰	۱۰۰	OK	عکس ارسال شده عملکرد نه ماهه ۹۰ متر مربع	
	خراسان رضوی	فریمان	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث ساختمان سرایداری	اتحادیه تعاون روستایی فریمان	۱	۵۵	مترمربع	منابع داخلی					OK	عملکرد نه ماهه ۵۵ متر مربع
	خراسان رضوی	نیشابور	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث سالن اجتماعات	شرکت تعاونی روستایی عشق آباد	۱	۱۵۰	مترمربع	منابع داخلی					OK	عملکرد نه ماهه ۱۵۰ متر مربع
۱۳	خراسان شمالی	فاروج	ماپوان			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوطه سازی	شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۱	۱	۱۰۰۰	مترمربع	منابع داخلی					OK	
	خراسان شمالی	فاروج	ماپوان			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبارهای چندمنظوره	شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۱	۱	۲۵۰	تن	منابع داخلی					OK	
	خراسان شمالی	شیروان				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث ساختمان واحد فردوسی	شرکت تعاونی روستایی فردوسی	۱	۴۰	مترمربع	منابع داخلی					OK	
۱۴	خوزستان	شوشتر	مرکزی		آبگرمک	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوطه سازی	اتحادیه شهرستان	۱	۱۶۳۰	مترمربع	منابع داخلی					OK	
	خوزستان	شوشتر	مرکزی		آبگرمک	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبارهای چندمنظوره	اتحادیه شهرستان	۱	۳۰۰۰	تن	منابع داخلی					OK	
	خوزستان	شوشتر	گوریه		گوریه	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبارهای چندمنظوره	شرکت تعاونی روستایی پیشرو	۱	۳۵۰۰	تن	منابع داخلی					OK	
	خوزستان	بهبهان	مرکزی	شهرک وحدت		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبارهای چندمنظوره	اتحادیه شهرستان	۱	۲۰۰۰	تن	منابع داخلی					OK	
	خوزستان	گتوند	عقیلی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبارهای چندمنظوره	شرکت تعاونی روستایی عقیلی	۱	۴۰۰	تن	منابع داخلی					OK	
	خوزستان	شوش	چانه			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبارهای چندمنظوره	شرکت تعاونی روستایی دانیال شوش	۱	۲۰۰۰	تن	منابع داخلی					OK	
	خوزستان	اهواز	مرکزی	اهواز		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای مکاتبه	سردخانه	اتحادیه شهرستان	۱	۱۰۰۰	تن	منابع داخلی					OK	
	خوزستان	گتوند	عقیلی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	دفتر کار	شرکت تعاونی دامداران عقیلی گتوند	۱	۲۰۰	مترمربع	منابع داخلی					OK	
	زنجان	خداپنده	مرکزی	—	نظرقلی	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	تعاونی تولید خداپنده	۱	۶۰	دستگاه	منابع داخلی					OK	
	۱۵	زنجان	خداپنده	مرکزی	—	حصار	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	اتحادیه خداپنده	۱	۲۰۰۰	تن	منابع داخلی					OK
زنجان		زنجان	—	—	قلنوق	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاون روستایی قدس	۱	۲۵۰	تن	منابع داخلی					OK	دریافت عکس های فنداسیون
زنجان		خداپنده	مرکزی	قیدار	—	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث ساختمان	اتحادیه خداپنده	۱	۷۸۰	مترمربع	منابع داخلی					OK	
۱۶	سمنان	شاهرود	مرکزی	—	—	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی	اتحادیه شهرستان	۱	۱۰۰	مترمربع	منابع داخلی					NO	در سال گذشته منظور شده است.
	سمنان	شاهرود	مرکزی	بسطام	قلعه نو	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و بازسازی کف انبار تو خراقان (مزج)	شرکت تعاون روستایی قلعه تو خراقان (مزج)	۱	۲۱۰	مترمربع	منابع داخلی					NO	در سامانه به عنوان تجهیز مراکز خرید منظور

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

ردیف	موقعیت جغرافیایی					نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	سال شروع عملیات	عنوان شاخص	عنوان زیربرپروژه	متقاضی / مجری عملیات	تعداد پروژه	حجم زیر پروژه	واحد	محل تامین اعتبار	درصد پیشرفت سال قبل	درصد پیشرفت ۳ ماهه	درصد پیشرفت ۶ ماهه	درصد پیشرفت ۹ ماهه	وضعیت تایید	توضیحات
	استان	شهرستان	بخش	شهر	روستا																
	سمنان	شاهرود	مرکزی	بسطام	میغان	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و بازسازی کف انبار	شرکت تعاون روستایی میغان	۱	۲۱۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	NO	شده ضمناً از محل اعتبارات استانی نمی باشد.	
۱۷	سیستان و بلوچستان	زاهدان	مرکزی	زاهدان	-	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث دفتر کار	اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید استان	۱	۳۶۰	مترمربع	منابع داخلی	۵۰	۸۵	۸۵	OK	۱۲۶ مترمربع در عملکرد ۶ ماهه مورد تایید است	
	فارس	قبر و کارزین	مرکزی	-	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	عملیات خاکبرداری ، تسطیح ، آبپاشی و خاکریزی و تحکیم	شرکت تعاونی روستایی شهرستان قبروکارزین	۱	۳۳۳۰	مترمربع	دو در صد نفت و گاز		۱۰۰	۱۰۰	OK	قرارداد با شرکت آرامان سازه سلماس	
	فارس	خنج	مرکزی	-	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	اجرای عملیات آسفالت محوطه انبار	شرکت تعاونی روستایی خنج پال	۱	۷۸۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	قرارداد با شرکت بی کوب خلوت خنج	
	فارس	شیراز	کوار	کوار	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	عملیات محوطه سازی	شرکت تعاونی روستایی قنات دهداری	۱	۲۷۰۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	قرارداد با شرکت سازه گستر انهدید فارس	
	فارس	شیراز	کوار	کوار	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاونی روستایی قنات دهداری	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	قرارداد با گروه صنعتی اعتماد	
	فارس	فسا	مرکزی	-	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاونی روستایی شهرستان فسا	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	قرارداد با شرکت تهران توزین	
	فارس	لار	بیرم	-	-	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاونی روستایی بیرم شهرستان لار	۱	۲۵۰	تن	۲۰ درصد تقویت و توسعه	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	OK	بدلیل اینکه یک دهانه کمتر احداث شده ۴۰۰ تن محاسبه شده است	
	فارس	اقلید	مرکزی	-	نمدان	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	اتحادیه تعاونی تولید نمدان	۱	۴۰۰	تن	تجهیز تعاونی تولید		۱۰۰	۱۰۰	OK	بر اساس تصاویر ارسال شده معادل ۲۵۰ تن	
	فارس	اقلید	مرکزی	-	نمدان	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبار فنی چندمنظوره	شرکت تعاونی روستایی حسن ایاد اقلید	۱	۲۵۰۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	باتوجه به ابعاد انبار مکانیزه معادل ۳۵۰۰ تن منظور شد	
	فارس	سروستان	مرکزی	-	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح علمی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید دهنو	شرکت تعاونی تولید دهنو	۱	۴۹۵	میلیون ریال	جهاد کشاورزی سروستان		۱۰۰		OK		
	فارس	داراب	رودبال	-	دهنو	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح علمی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید پهن کوه (زیر سد رودبال)	اتحادیه تعاونی تولید پهن کوه (رودبال)	۱	۹۷۲.۳	میلیون ریال	جهاد کشاورزی داراب		۱۰۰		OK		
	فارس	داراب	رودبال	-	دهنو	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح علمی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید پهن کوه (زیر سد رودبال)	اتحادیه تعاونی تولید پهن کوه (رودبال)	۱	۱۱۷۸	میلیون ریال	جهاد کشاورزی داراب		۱۰۰		OK		
	فارس	سپیدان	بیضا	-	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح علمی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید استقلال بیضا	شرکت تعاونی تولید استقلال بیضا	۱	۱۷۰۰	میلیون ریال	جهاد کشاورزی سپیدان		۱۰۰		OK		
	فارس	سپیدان	بیضا	-	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح علمی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید استقلال بیضا	شرکت تعاونی تولید استقلال بیضا	۱	۳۰۰	میلیون ریال	منابع داخلی		۱۰۰		OK		
	فارس	سپیدان	بیضا	-	شهید آباد	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	احداث کانال انتقال آب شهید آباد	شرکت تعاونی تولید استقلال بیضا	۱	۱۶۸۰	میلیون ریال	جهاد کشاورزی سپیدان		۱۰۰		OK		
	فارس	شیراز	زرقان	-	مهربان	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح اراضی تحت پوشش تعاونی تولید مهربان	شرکت تعاونی تولید مهربان	۱	۳۰۰	میلیون ریال	منابع داخلی		۱۰۰		OK		

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

ردیف	موقعیت جغرافیایی					استان	شهرستان	بخش	شهر	روستا	نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	سال شروع عملیات	عنوان شاخص	عنوان زیرپروژه	متقاضی / مجری عملیات	تعداد پروژه	حجم زیر پروژه	واحد	محل تامین اعتبار	قبل	در صد پیشرفت سال	در صد پیشرفت ۳ ماهه	در صد پیشرفت ۶ ماهه	در صد پیشرفت ۹ ماهه	وضعیت نایب	توضیحات
	فارس	شیراز	زرقان	—	بند امیر																						
	فارس	شیراز	زرقان	—	بند امیر	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح اراضی تحت پوشش تعاونی تولید سبز دشت بند امیر	۱	۹	میلیون ریال	منابع داخلی											OK		
	فارس	شیراز	زرقان	—	بند امیر	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح اراضی تحت پوشش تعاونی تولید سبز دشت بند امیر	۱	۵۰	میلیون ریال	منابع داخلی											OK		
	فارس	شیراز	زرقان	—	بند امیر	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح اراضی تحت پوشش تعاونی تولید سبز دشت بند امیر	۱	۹	میلیون ریال	منابع داخلی											OK		
	فارس	مرودشت	رامجرد	—	کمرزرد	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح علمی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید رامجرد	۱	۱۲۹۰	میلیون ریال	جهاد کشاورزی مرودشت											OK		
	فارس	مرودشت	رامجرد	—	—	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح علمی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید نقشی رستم	۱	۱۱۳۷	میلیون ریال													OK	
	فارس	مرودشت	ابرج	—	هاشم آباد	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح علمی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید ابرج	۱	۱۱۴۰	میلیون ریال													OK	
	فارس	مرودشت-ارسنجان	کوهپایه	—	احمد آباد	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	پیمانکاری طرحهای آب و خاک	تسطیح علمی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید روستای رحمت	۱	۱۱۸۰	میلیون ریال													OK	
	فارس	ممسنی	مرکزی	—	—	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	اجرای سازه ساختمان اداری شامل فونداسیون، اسکلت و سقف با بتن	۱	۹۰۰	مترمربع	منابع داخلی											OK	معادل ۵۰ درصد زیربنای کل ساختمان محاسبه میگردد	
	فارس	بوئانات	مرکزی	—	—	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و تجهیز انبارهای شهرستان بوئانات	۱	۲۰۰۰	مترمربع	منابع استانی											OK	اسفالت مرکز خرید و بتن ریزی کف و تعمیر سقف انبار اتحادیه اعتبار مصوب ۴۵۰ میلیون ریال	
	فارس	ختج	مز	—	مز	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و مرمت انبارهای شرکت تعاونی	۱	۶۰۰	مترمربع	منابع استانی											OK	دیوار چینی و تکمیل انبار مز با اعتبار مصوب ۲۰۰ و دفتر کار اداری با اعتبار مصوب ۷۰۰ میلیون ریال در مجموع ۹۰۰ میلیون ریال	
	فارس	داراب	—	—	کرسبا	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و مرمت انبارهای شرکت تعاونی	۱	۱۰۰۰	مترمربع	منابع استانی											OK	دیوار چینی انبار کفه نمکی با اعتبار مصوب ۳۰۰ میلیون ریال	
	فارس	زرین دشت	مرکزی	—	—	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و مرمت انبارهای شرکت تعاونی	۱	۴۰۰	مترمربع	منابع استانی											OK	ساخت هانگار جهت بوجاری جو اتحادیه با اعتبار مصوب ۲۰۰ میلیون ریال	
	فارس	سپیدان	بیضاء	—	سرنا آباد	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تکمیل انبار ۵۰۰ تنی	۱	۱۵۰۰	مترمربع	منابع استانی											OK	دیوارکشی مرکز خرید بانس بیضاء ۱۰۰ میلیون و دیوار کشی باسکول شرکت تعاونی استقلال ۳۰۰ میلیون جمعیت ۴۰۰ میلیون ریال	
	فارس	فراتشبند	مرکزی	دهرم	دهنو	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و تجهیز انبارهای شهرستان فراتشبند	۱	۲۰۰۰	مترمربع	منابع استانی											OK	تجهیز دفتر کار شرکت دهنو ۱۵۰ میلیون تعمیر انبار احمد آباد دهرم ۱۰۰ میلیون و تعمیر سقف و دیوار انبار اتحادیه ۱۵۰ میلیون ریال جمعاً ۴۰۰ میلیون ریال	

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

ردیف	موقعیت جغرافیایی					نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	سال شروع عملیات	عنوان شاخص	عنوان زیرپروژه	متقاضی / مجری عملیات	تعداد پروژه	حجم زیر پروژه	واحد	محل تامین اعتبار	درصد پیشرفت سال قبل	درصد پیشرفت ۳ ماهه	درصد پیشرفت ۶ ماهه	درصد پیشرفت ۹ ماهه	وضعیت نایب	توضیحات
	استان	شهرستان	بخش	شهر	روستا																
	فارس	قبر و کارزین	مرکزی			عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و تجهیز انبارهای شهرستان قیر و کارزین	اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان	۱	۱۵۰۰ متر مربع	منابع استانی					OK	محوطه سازی انبار مرکزی اتحادیه ۲۰۰ میلیون ریال	
	فارس	کراش				عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و تجهیز انبارهای شهرستان کراش	شرکت تعاونی روستایی فداغ	۱	۴۰۰ متر مربع	منابع استانی					OK	دیوار کشی مرکز خرید روستای فداغ ۱۵۰ میلیون ریال	
	فارس	لارستان	جویم			عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و تجهیز انبارهای شهرستان لارستان	تعاونی روستایی شهرستان	۱	۱۵۰۰ متر مربع	منابع استانی					OK	دیوار کشی مرکز خرید جویم ۱۰۰ میلیون ریال و دیوار کشی مرکز خرید صحرای باغ ۷۰ میلیون ریال جمعاً ۱۷۰ میلیون ریال	
	فارس	لامرد	مرکزی	علامرود شت		عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تکمیل زیرساختهای انبارهای تعاون روستایی لامرد	اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان	۱	۸۰۰ متر مربع	منابع استانی					OK	تعمیر انبار علامرودشت ۱۵۰ میلیون ریال و تعمیر انبار و دفتر کار اتحادیه ۳۵۰ میلیون ریال جمعاً ۵۰۰ میلیون ریال	
	فارس	ممسنی		خومه زار		عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و تجهیز انبارهای شهرستان ممسنی	تعاونی روستایی شهرستان	۱	۷۰۰ متر مربع	منابع استانی					OK	ایزوکام انبار شهید رجایی خومه زار ۲۵ میلیون ریال و ساخت دفتر کار شرکت فهلیان ۱۷۵ میلیون ریال جمعاً ۲۰۰ میلیون ریال	
	فارس	مهر	مرکزی			عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و تجهیز انبارهای شهرستان مهر	تعاونی روستایی شهرستان	۱	۵۰۰ متر مربع	منابع استانی					OK	دیوار چینی و محوطه سازی دفتر کار اداری ۳۰۰ میلیون ریال	
	فارس	نی ریز		فخرآباد		عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و تجهیز انبارهای شهرستان نی ریز	اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان	۱	۱۰۰۰ متر مربع	منابع استانی					OK	تعمیر انبار اتحادیه ۲۰۰ میلیون ریال و تعمیر سقف و کف انبار فخرآباد به مبلغ ۱۱۱ میلیون ریال جمعاً ۳۱۱ میلیون ریال	
	قزوین	بوئین زهرا	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاونی تولید خیارچ	۱	۲۵۰ تن	تجهیز تعاونی تولید		۸۵	۶۰		OK	در مرحله فونداسیون و ساخت قطعات سوله بازدید شده	
	قزوین	قزوین	مرکزی			عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاونی گاوداران صنعتی قزوین	۱	۵۰۰ تن	منابع داخلی		۹۰	۹۰		OK		
	قزوین	بوئین زهرا	اوج		حصار ولیعصر	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاون روستایی سعید	۱	۶۰ دستگاه	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰		OK	عکس و تصویر قرارداد خرید و نصب باسکول دریافت شد	
	قزوین	تاکستان	مرکزی	تاکستان		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر و بازسازی انبار	اتحادیه تاکستان	۱	۲۰۰ تن	منابع داخلی					NO		
	قزوین	قزوین	مرکزی			عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث ساختمان	شرکت تعاونی گاوداران صنعتی قزوین	۱	۱۱۲.۵ مترمربع	منابع داخلی		۸۹	۸۹		OK	۱۰۰.۱۲۵	
۱۹	قزوین	بوئین زهرا	مرکزی	بوئین زهرا		عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۳	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث ساختمان اداری	اتحادیه بوئین زهرا و ش ت آزمون	۱	۵۹۶ مترمربع	منابع داخلی	۶۵				NO	۱۱۸۶ مترمربع شامل ۵۹۰ متر مربع غرفه و مترمربع اداری میباشد. ۵۳۴ مترمربع ۵۹۶ ساختمان در سال ۹۳ پرداخت شده لذا در صورت تکمیل در پایان سال صرفاً ۶۲ مترمربع قابل پرداخت است	
	قزوین	قزوین	قزوین			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	دفتر کار	خرید ساختمان اتحادیه استان	۱	۷۳.۴ مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰		OK	تصاویر دریافت شد	
	قزوین	قزوین	قزوین			عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث سالن اجتماعات	اتحادیه مرغداران استان	۱	۵۰ مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰		OK	تصاویر دریافت شد	

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

ردیف	موقعیت جغرافیایی					نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	سال شروع عملیات	عنوان شاخص	عنوان زیرپروژه	متقاضی / مجری عملیات	تعداد پروژه	حجم زیر پروژه	واحد	محل تامین اعتبار	درصد پیشرفت سال قبل	درصد پیشرفت سال ۱	درصد پیشرفت سال ۲	درصد پیشرفت سال ۳	درصد پیشرفت سال ۴	وضعیت نایب	توضیحات
	استان	شهرستان	بخش	شهر	روستا																	
۲۰	قزوین	قزوین	قزوین	قزوین	-	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	احداث و اجاره به صندوق ایرانیان	اتحادیه شهرستان قزوین	۱	۲۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰			OK	تصاویر دریافت شد
	قم	قم	ملک آباد	قم			جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	ساختمان اداری	اتحادیه شهرستان	۱	۱۵۰	مترمربع	منابع داخلی						NO	عدم ارسال مدارک و مستندات لازم
	قم	قم	ملک آباد	قم				جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	۱	۶۰	تن	منابع داخلی						NO	عدم ارسال مدارک و مستندات لازم
۲۱	کردستان	سقز	مرکزی	سقز	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبارهای ساده	شرکت تعاونی تولید روستایی صاحب	۱	۲۵۰	تن	کمکهای فنی و اعتباری سال ۹۴	۱۰۰	۱۰۰			OK	تا کنون عملیات کف سازی کامل انجام شده است.	
	کردستان	سقز	پیشرو	سقز	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول ۶۰ تنی	تعاون روستایی (پیشرو)	۱	۶۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰				OK	قرارداد مربوطه ارسال گردیده است	
	کردستان	سقز	-	سقز	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوه سازی(بتنی)	شرکت تعاونی روستایی قلندر	۱		مترمربع	منابع داخلی	۵۰				NO	نظریه اینکه بر اساس تصاویر ارسالی فقط یک رمپ اجرا گردیده و در صورت کامل شدن عملیات محوطه سازی در سه ماهه بعدی منظور خواهد شد.	
	کردستان	بیجار	-	بیجار	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوه سازی(بتنی)	شرکت تعاونی روستایی اغیلاغ	۱		مترمربع	منابع داخلی	۵۰				NO	نظریه اینکه بر اساس تصاویر ارسالی فقط کف سازی تا کنون انجام گرفته در صورتی که آسفالت نیز انجام گردد در سه ماهه بعدی منظور خواهد شد.	
	کردستان	بیجار	-	بیجار	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوه سازی(بتنی)	شرکت تعاونی روستایی قراطوره	۱		مترمربع	منابع داخلی	۱۰۰				OK	بر اساس تصاویر ارسالی عملیات محوطه سازی کامل انجام شده است.	
	کردستان	بیجار	-	بیجار	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوه سازی(بتنی)	شرکت تعاونی روستایی نجف آباد	۱		مترمربع	منابع داخلی	۱۰۰				OK	بر اساس تصاویر ارسالی عملیات محوطه سازی کامل انجام شده است.	
	کردستان	بیجار	-	بیجار	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوه سازی(بتنی)	شرکت تعاونی روستایی بهرام گنبد	۱		مترمربع	منابع داخلی	۱۰۰				OK	بر اساس تصاویر ارسالی عملیات محوطه سازی کامل انجام شده است.	
	کردستان	بیجار	-	بیجار	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوه سازی(بتنی)	شرکت تعاونی روستایی توپ آغاچ	۱		مترمربع	منابع داخلی	۱۰۰				NO	نظریه اینکه بر اساس تصاویر ارسالی فقط کف سازی تا کنون انجام گرفته در صورتی که آسفالت نیز انجام گردد در سه ماهه بعدی منظور خواهد شد.	
	کردستان	سقز	مرکزی	سقز	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	احداث جایگاه c.n.g	شرکت تعاون روستایی صاحب	۱	۱۵۰۰	مترمربع	منابع داخلی	۱۰۰					OK	در ماهوریت بازدید لازم انجام گردید.
	۲۲	کرمان	کرمان	مرکزی	کرمان	۰	عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	عملیات تکمیلی ساختمان دفتر کار	شرکت تعاونی تولید کرمان	۱	۵۲۱	مترمربع	طرح تجهیز و راه اندازی تعاونی تولید	۹۵				OK	مقدار ۲۶۶ مترمربع در سال ۹۴ لحاظ شده است
کرمان		کرمان	مرکزی	کرمان	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان اداری سازمان و اتحادیه پلوار امام رضا (ع) اسلام	احداث ساختمان داخلی	سازمان و اتحادیه تعاون روستایی استان	۱	۴۵۰۰	مترمربع	منابع سازمانی و داخلی	۵				OK	معادل ۲۲۵ مترمربع منظور خواهد شد	
۲۳	کرمانشاه	سنقر	-	کهریز	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاون روستایی کهریز	۱	۵۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	OK	از سال قبل که در سال جاری مدارک ارسال شده است.	
	کرمانشاه	گیلانغرب	-	محمدی علیا	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاون روستایی حقیقت	۱	۵۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	OK	از سال قبل که در سال جاری مدارک ارسال شده است.	
	کرمانشاه	روانسر	-	زالواب	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۴	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاون روستایی زالواب	۱	۶۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	OK	از سال قبل که در سال جاری مدارک ارسال شده است.	
	کرمانشاه	دالاهو	-	گهواره	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای مکانیزه	احداث سیلوی فلزی	شرکت تعاون روستایی گهواره	۱	۱۰۰۰۰	تن	منابع داخلی	۳۰				OK	تا کنون مستندات پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد ارسال نشده است.	
	کهگیلویه و بویراحمد	بمئی	مرکزی	لیکک		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	اجرای محوطه سازی با آسفالت	اتحادیه تعاون روستایی شهرستان	۱	۱۵۰۰	مترمربع						NO	بدلاً. عدم ارسال مدارک مستندات قلمبسته شده	

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

ردیف	موقعیت جغرافیایی					نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	سال شروع عملیات	عنوان شاخص	عنوان زیربروز	متقاضی / مجری عملیات	تعداد پروژه	حجم زیر پروژه	واحد	محل تامین اعتبار	درصد پیشرفت سال قبل	درصد پیشرفت ۳ ماهه	درصد پیشرفت ۶ ماهه	درصد پیشرفت ۹ ماهه	وضعیت نایب	توضیحات
	استان	شهرستان	بخش	شهر	روستا																
۳۷	لرستان	خرم آباد	بیرانشهر		گلم کیود	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	انبار چند منظوره	شرکت تعاونی بهاران رضوان	۱	۲۵۰	تن	طرح تجهیز و راه اندازی تعاونی تولید		۱۰۰	۱۰۰	OK	براساس بازدید انجام شده	
	لرستان	ازنا	جایلق		آشورآباد	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	هانگار	شرکت تعاونی شرکت متحد	۱	۱۰۰۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	براساس بازدید انجام شده	
	لرستان	خرم آباد	مرکزی		ده باقر	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاونی ده باقر	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
	لرستان	نورآباد	مرکزی	دلفان		مرادآباد	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاونی مرادآباد	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	
	لرستان	نورآباد	مرکزی	دلفان			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	اتحادیه نورآباد	۱	۵۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	
	لرستان	دروود	مرکزی		کاغذ جنوبی		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	اتحادیه دروود	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	
	لرستان	بروجرد	مرکزی		قله حاتم		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	اتحادیه بروجرد	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	
	لرستان	کوهدشت	مرکزی	گراپ			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاونی قدس	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	
	لرستان	رومشگان	مرکزی	چغابیل			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت عدل چغابیل	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	
	لرستان	کوهدشت	مرکزی	کونانی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاونی بهرنگ	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK	
لرستان	خرم آباد	مرکزی	تلوری			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	اتحادیه دامداران استان	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
	لرستان	کوهدشت	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	اتحادیه تعاون روستایی کوهدشت	۱	۶۰	تن	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	OK		
لرستان	خرم آباد	مرکزی				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر محوطه انبار اتحادیه خریدارای شده	اتحادیه استان	۱	۱۸۰۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰		NO	از محل اعتبارات استانی نمی باشد	
	لرستان	خرم آباد	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر ساختمان اداری سازمان استان	سازمان تعاون روستایی استان	۱	۱۲۰۰	مترمربع	منابع داخلی		۱۰۰		NO		
۳۸	مازندران	ساری	مرکزی			عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاونی روستایی آبان ساری	۱	۲۵۰	تن	فنی و اعتباری	۷۰			OK		
	مازندران	استان				عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	کالیبراسیون باسکول	شبکه تعاون روستایی استان	۵	۵	دستگاه	منابع داخلی		۱۰۰	۱۰۰	NO	جزو شاخص تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید نمی باشد.	
	مازندران	میانرود	مرکزی		دارابکلا	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	دفتر کار	شرکت تعاونی تولید سنبله دارابکلا	۱	۸۰	مترمربع	منابع داخلی- طرح تجهیز و راه اندازی تعاونی تولید		۱۰۰	۱۰۰	OK		
	مازندران	امل	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	تکمیل دفتر کار	شرکت تعاونی تولید بینج ملک کته پشت	۱	۱۲۰	مترمربع	طرح تجهیز و راه اندازی تعاونی تولید		۱۰۰	۱۰۰	OK		
		اراک	مرکزی	اراک		-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث انبارهای ساده	احداث انبار چندمنظوره	شرکت تعاون روستایی آفتاب	۱	۱۰۰۰	تن	منابع داخلی		۲۰	۵۰	OK	بر اساس تاکید ناظر فنی استان مدارک موردنیاز در اسرع وقت ارسال میشود
	اراک	مرکزی	اراک		-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	ساختمان اداری	شرکت تعاون روستایی آفتاب	۱	۲۰۹	مترمربع	منابع داخلی		۵۰	۱۰۰	OK	بر اساس تاکید ناظر فنی استان مدارک موردنیاز در اسرع وقت ارسال میشود	

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

ردیف	موقعیت جغرافیایی					نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	سال شروع عملیات	عنوان شاخص	عنوان زیرپروژه	متقاضی / مجری عملیات	تعداد پروژه	حجم زیر پروژه	واحد	محل تامین اعتبار	در صد پیشرفت ۹ ماهه	در صد پیشرفت ۶ ماهه	در صد پیشرفت ۳ ماهه	در صد پیشرفت ۱ سال	وضعیت تایید	توضیحات
	استان	شهرستان	بخش	شهر	روستا																
۲۹	مرکزی	شازند	مرکزی	-	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	احداث باسکول	شرکت تعاون روستائی شازند	۱	۵۰	دستگاه	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK	بر اساس تاکید ناظر فنی استان مدارک مورد نیاز در اسرع وقت ارسال میشود	
	اراک	اراک	مرکزی	اراک	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی	شرکت تعاون روستائی آفتاب	۱	۲۹۰	مترمربع	منابع داخلی	۵۰	۵۰		OK	بر اساس تاکید ناظر فنی استان مدارک مورد نیاز در اسرع وقت ارسال میشود	
	اراک	اراک	مرکزی	اراک	-	عملکرد	جدید	۱۳۹۵	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی	شرکت تعاونی روستائی آفتاب	۱	۲۴۰۰	مترمربع	منابع داخلی	۲۰	۲۰		OK	بر اساس تاکید ناظر فنی استان مدارک مورد نیاز در اسرع وقت ارسال میشود	
۳۰	هرمزگان	رودان	مرکزی	رودخانه		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاون روستائی رودخانه با مشارکت اتحادیه استان	۱	۵۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK	قرارداد مربوطه قبلا ارسال گردیده است.	
		بستک	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	ساختمان اداری	اتحادیه شهرستان	۱	۳۴۰	مترمربع	منابع داخلی	۵۵	۵۵		OK	تصاویر ساختمان در مرحله سفت کاری قبلا ارسال شده است.	
		بندرعباس	مرکزی	بندرعباس				جدید	۱۳۹۵	احداث انبار ساده و چندمنظوره و هانگار	احداث هانگار	اتحادیه شهرستان بندرعباس	۱	۵۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		NO	متأسفانه علی رغم اخطار تلفنی هنوز قرارداد ارسال نگردیده است
		میناب	مرکزی	میناب	-		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان	تعمیر ساختمان اداری	شرکت تعاون روستائی شهرستان میناب	۱	۱۵۰	مترمربع	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		NO	متأسفانه علی رغم اخطار تلفنی هنوز قرارداد ارسال نگردیده است
۳۱	همدان	کیبودرآهنگ	مرکزی	مهرگان		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاون روستائی مهرگان	۱	۶۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK		
	همدان	کیبودرآهنگ	مرکزی	مهریان		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاون روستائی مهریان	۱	۶۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK		
	همدان	کیبودرآهنگ	مرکزی	ایده لو		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاون روستائی ایده لو	۱	۶۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK		
	همدان	فامنین	مرکزی	سراوک		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاونی تولید روستایی سراوک	۱	۵۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK		
	همدان	ملایر	مرکزی	ورچق		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاونی تولید روستایی الغدیر وورچق	۱	۵۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK		
	همدان	رزن	مرکزی	چاپان		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	اتحادیه شهرستان	۱	۶۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		NO	در صورت ارسال مدارک و مستندات در سه ماهه بعدی تایید خواهند شد.	
	همدان	رزن	مرکزی	جامیشلو		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	اتحادیه شهرستان	۱	۶۰	تن	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		NO		
	همدان	رزن	مرکزی	چاپان		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوطه سازی	اتحادیه شهرستان	۱	۱۷۰۰۰	مترمربع	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		NO		
	همدان	رزن	مرکزی	جامیشلو		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوطه سازی	اتحادیه شهرستان	۱	۲۰۰۰	مترمربع	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		NO		
	همدان	رزن	مرکزی	خورونده		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	محوطه سازی	اتحادیه شهرستان	۱	۱۲۰۰۰	مترمربع	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		NO		
یزد	یزد	باقق	مرکزی			عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	دیوارکشی	شرکت تعاونی تولید خرم	۱	۱۸۰	مترطول	منابع داخلی	۵۵	۵۰		OK	پس از تکمیل عملیات به عنوان پروژه کامل محاسبه خواهد شد.	
	یزد	مهریز	مرکزی	بهادران		عملکرد	تکمیلی	۱۳۹۴	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	دیوارکشی	شرکت تعاونی تولید غدیر بهادران	۱	۲۰۰	مترطول	منابع داخلی	۳۰	۴۰	۱۰	NO	مستندات ارسال نشده است	
	یزد	تفت	مرکزی	نیر		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	دیوارکشی	شرکت تعاونی دامداران	۱	۹۰	مترطول	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK		
	یزد	تفت	مرکزی	نیر		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاونی دامداران	۱	۱	دستگاه	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK		
	یزد	خاتم	مرکزی	هرات		عملکرد	جدید	۱۳۹۵	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	باسکول و اتاقک مربوطه	شرکت تعاونی تولید فجر هرات	۱	۱	دستگاه	منابع داخلی	۱۰۰	۱۰۰		OK		

جدول ۲: جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی مدیریت خدمات مهندسی - ۹ ماهه ۱۳۹۵

توضیحات	وضعیت نایب	درصد پیشرفت ۹ ماهه	درصد پیشرفت ۶ ماهه	درصد پیشرفت ۳ ماهه	درصد پیشرفت سال قبل	محل تامین اعتبار	واحد	حجم زیر پروژه	تعداد پروژه	متقاضی / مجری عملیات	عنوان زیرپروژه	عنوان شاخص	سال شروع عملیات	نوع عملیات (تکمیلی یا جدید)	نوع برنامه عملیاتی (پیشنهادی یا مصوب یا عملکرد)	موقعیت جغرافیایی					ردیف
																روستا	شهر	بخش	شهرستان	استان	
	OK	۱۰۰				منابع داخلی	مترمربع	۹۰	۱	شرکت تعاونی دامداران	ساختمان نگهداری	تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید	۱۳۹۵	جدید	عملکرد		نیر	مرکزی	تفت	یزد	۳۲
	OK	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	منابع داخلی	تن	۱۰۰۰	۱	شرکت تعاونی تولید سبزدشت محمدیه	احداث انبار چندمنظوره	احداث انبارهای ساده	۱۳۹۴	تکمیلی	عملکرد		محمدیه	مرکزی	اردکان	یزد	
	OK	۱۰۰	۸۵	۸۵	۸۵	منابع داخلی	تن	۷۵۰	۱	شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیر	احداث انبار چندمنظوره	احداث انبارهای ساده	۱۳۹۴	تکمیلی	عملکرد		نیر	مرکزی	تفت	یزد	
	OK	۱۰۰	۱۰۰			منابع داخلی	تن	۵۰۰	۱	شرکت تعاونی تولید خرم	احداث انبار چندمنظوره	احداث انبارهای ساده	۱۳۹۵	جدید	عملکرد			مرکزی	یاقق	یزد	
	OK	۴۰				منابع داخلی	تن	۲۵۰	۱	شرکت تعاونی روستایی آزادی	هانگار	احداث انبارهای ساده	۱۳۹۵	جدید	عملکرد		مهریز	مرکزی	مهریز	یزد	
	OK	۱۰۰	۱۰۰			منابع داخلی	مترمربع	۱۶۶	۱	اتحادیه شهرستان یزد	توسعه فروشگاه زنجیره ای	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	۱۳۹۵	جدید	عملکرد		یزد	مرکزی	یزد	یزد	
	OK	۱۰۰				منابع داخلی	مترمربع	۶۰	۱	اتحادیه شهرستان تفت	بازار عرضه نهاده‌های کشاورزی و دامی	ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا	۱۳۹۵	جدید	عملکرد		تفت	مرکزی	یزد	یزد	
	OK	۱۰۰	۱۰۰			منابع داخلی	مترمربع	۸۰	۱	شرکت تعاونی دامداران	دفتر کار	احداث ساختمان (اداری-دفتر کار)	۱۳۹۵	جدید	عملکرد		بهادران	مرکزی	مهریز	یزد	